

**COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)**  
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

|   |           |                         |            |                   |  |
|---|-----------|-------------------------|------------|-------------------|--|
| <b>DETERMINA N°</b>   | <b>18</b> | <b>Servizio tecnico</b> | <b>del</b> | <b>28/03/2022</b> |  |
| <b>OGGETTO:</b> PSR - CALABRIA 2014-2020 - MISURA 4 - INTERVENTO 4.3.1: ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRADA RURALE: SAVUTO-PERSICO, MURAGLIE-SAN FILI-SAN GENNARO – CUP: I27H18000580002 - <b>Liquidazione dello stato finale dei lavori e delle competenze .</b> |           |                         |            |                   |  |

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Vista** con nota n. 81582 del 22/02/2021 la Regione Calabria, Dip. Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con la quale è stato comunicato il finanziamento relativo all'opera in oggetto riportata la cui previsione di spesa sarà allocata in apposito redigendo bilancio comunale anno 2021;

**Vista** la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 41 del 25/03/2021, con la quale sono stati affidati i servizi di ingegneria e sicurezza del progetto di che trattasi all'Ing. Eugenio Gallo (C.F. GLLGNE70R03E991W), iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro con il n. 2638 – SMART CIG : Z3C3124BB3

**Vista** la deliberazione di G.C. n.21 del 23/04/2021, con la quale è stato approvato il progetto in parola – CUP: I27H18000580002” per un importo complessivo di € 148.176,36, avente il seguente Quadro Economico distinto in €. 124.093,90 di cui 122.260,00 soggetti a ribasso e €. 1.833,90 per oneri di sicurezza n.s.a r., e €. 24.110,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Atteso** che per la realizzazione dell'opera di cui sopra, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori all' operatore economico ditta Bossio Massimo da Aiello Calabro (Cs), importo contrattuale di €. 117.039,5, col ribasso del 5,77% sull'importo posto a base di affidamento di €. 122.260,00, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso paria €. 1.833,90, il cui GIG è: 875517247E;

**Vista** la lettera contratto sottoscritta digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista** la determinazione n. 169 del 4 ottobre 2021 di rimodulazione del Q.E. dopo l'affidamento dei lavori;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in data 10/06/2021;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori in data 09/09/2021, in tempo utile;

**Visto** lo stato finale prodotto a mezzo PEC in data 5 ottobre 2021, dal direttore dei lavori ing. Gallo Eugenio, dal quale emerge un importo netto di lavori ultimati pari a €. 117.039,50, compreso gli oneri di sicurezza pari a €. 1.833,90;

**Vista** la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione che riconferma il suddetto credito di impresa pari a €. 117.039,50, a saldo del dovuto contrattuale;

**Acquisito**, il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS 29213120 del 22/12/2021 con esito regolare e con scadenza il 21/04/2022;

**Richiamata** la determinazione n.154 del 31/12/2020 di conferimento di incarico di supporto al RUP all'arch. Franco Pizzuti per l'importo preventivato di €. 1.520,00, oltre CNPAIA e iva al 22% il cui SMARTCIG associato è Z0834F6BB1;

**Richiamata** la determinazione n. 41 del 25/03/2021 relativa alla contrattazione del conferimento diretto dell' incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione mediante la piattaforma MEPA;

**Visto** il documento di stipula prodotto dalla piattaforma MEPA in data 13/04/2021 e contratto-disciplinare in data 25/04/2021, con i quali atti è stato conferito all'ing. Eugenio Gallo , residente a Martirano Lombardo in via S. Nicola, 1 – P.I. 03285720797, l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo offerto di €. 5.500,00, oltre CNPAIA al 2% complessivamente €. 5.720,00. , il cui SMARTCIG è Z3C3124BB3;

**Dato atto** che le spettanze del RUP ammontano a €. 992,75, come da calcolo prodotto in atti;

**Considerato** che la somma totale spesa per la realizzazione dell'intervento previsto in progetto ammonta a €. 137.391,35, con una conseguente economia di €. 10.812,91, come si evince dal quadro economico storico di seguito riportato:

|          | Voci  |    | Q.E. di progetto approvato G.C. n. 21 del 22/04/2021 | Q.E. dopo affidamento 169 del 4 ottobre 2021 | Somme spese       |
|----------|---|----|--|--|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Importo dei lavori a base d'asta</b>                 | €. | <b>124.093,90</b>                                    |  |                   |
| A.1      | Importo lavori soggetto a ribasso                       | €. | 122.260,00   |  |                   |
| A.2      | Onerti di sicurezza n.s.a r. 1,5%                       | €. | 1.833,90   |  |                   |
|          | Ribasso offerto 5,77%                                   | €. |  | 7.054,40                                     |                   |
|          | <b>Importo contrattuale</b>                             | €. |  | <b>117.039,50</b>                            | <b>117.039,50</b> |
| <b>B</b> | <b>Somme a dispos.ne dell'Amm.ne</b>                    | €. |  |  |                   |
| B.1      | Progettazione . D.L e sicurezza + cnpaia                | €. | 5.500,00   | 5.720,00                                     | 5.720,00          |
| B.2      | Supporto al RUP   | €. | 1.501,54   | 1.561,60                                     | 1.561,60          |
| B.3      | CNPAIA su B.1e B.2                                      | €. | 280,06   |  |                   |
| B.4      | Incentivo RUP   | €. | 992,75   | 992,75                                       | 992,75            |
| B.5      | Spese vaie per gara, per AVCP, pubbl etc.               | €. | 1.489,13   | 1.489,13                                     | 30,00             |
| B.6      | Iva sui lavori 10%                                      | €. | 12.409,39  | 11.703,95                                    | 11.703,95         |
| B.7      | IVA su B.1+B.2+B.3                                      | €. | 1.601,95   | 1.601,95                                     | 343,55            |
| B.8      | Imprevisti e arrotondamenti                             | €. | 335,54   | 335,54                                       |                   |
|          | <b>Totale somme a disp Amministr.ne</b>                 | €. | <b>24.110,36</b>                                     | <b>23.404,92</b>                             | <b>20.351,85</b>  |
|          | <b>Totale importo progettuale</b>                       | €. | <b>148.204,26</b>                                    | <b>140.444,42</b>                            | <b>137.391,35</b> |
|          | <b>Economie dovute al ribasso d'asta e relativa iva</b> | €. |  | <b>7.759,84</b>                              | <b>10.812,91</b>  |
|          | Verifica  | €. |  | 148.204,26                                   | 148.204,26        |

**Richiamata** la precedente determionazione n. 207 del 31/12/2021 di approvazione dello stato finale e certificato di regolare

esecuzione;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visti** il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore e il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### **DETERMINA**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla ditta esecutrice Bossio Massimo, c.da Buda, 19 Aiello Calabro, P.I.00901900787 la somma di € 117.039,50, oltre iva al 10% pari a € 11.703,95, complessivamente € 128.743,45, a saldo di ogni suo avere, per le motivazioni in premessa esplicitate – CIG: 875517247E;
3. Di liquidare al progettista ing. Gallo Eugenio la somma di € 5.720,00 a saldo delle sue spettanze in premessa esplicitate - SMART CIG : Z3C3124BB3;
4. Di liquidare al supporto al RUP arch. Franco Pizzuti la somma di € 1.905,15, distinto in € 1.561,6 per competenze e CNPAIA e € 343,55 per iva al 22% - SMARTCIG: Z0834F6BB1 ;
5. Di liquidare al RUP geom. Marino Brasilino la somma di € 992,75;
6. Di liquidare all'ANAC la somma di € 30,00 quale somma spettante per produzione CIG lavori;
7. Di dare atto che la spesa effettiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento previsto in progetto è di € 137.391,35 con una economia di € 10.812,91, rispetto all'importo finanziato di € 148.204,26;
8. Di dare atto che le suddette somme trovano copertura finanziaria sul cap. 3256 art.14 del redigendo bilancio in conto residui passivi.
9. Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Rosuccio Funari, responsabile del servizio tecnico, subentrato dal 4 febbraio 2022 al già responsabile di procedimento geom. Marino Brasilino.

Il responsabile del servizio tecnico  
F.to Geom. Rosuccio Funari

La regolarità amministrativa e contabile dell'atto, nonché la copertura finanziaria

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile  
F.to Rag. Lina Grazia Pugliano

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data  
23/08/2022

Il responsabile della pubblicazione

F.to Geom. Rosuccio Funari

