

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINA N°	171	TECN.	del	04/10/2021
OGGETTO: "Contributi ai Comuni anno 2021/1 – Intervento di messa in sicurezza delle vie comunali del centro storico Porticella-Normanni-Mazzini-Bruzi" - CUP: I27H21003690001. Rimodulazione del Q.E dopo affidamento lavori e liquidazione primo sal e compensi tecnici				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della G.C. n. 72 swl 01/09/2021 con la quale è stato approvato il progetto "Contributi ai Comuni anno 2021/1 – Intervento di messa in sicurezza delle vie comunali del centro storico Porticella-Normanni-Mazzini-Bruzi" - CUP: I27H21003690001, dell'importo complessivo di €. 50.000,00, distinto nel quadro economico seguente:

A	Lavori base asta	€	40.569,47
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	39.848,75
A.2	Oneri di sicurezza n.s.a r.	€	720,72
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
B.1	Iva sui lavori 10%	€	4.056,95
B.2	Compensi tecnici per misurazioni e rilievi	€	3.042,71
B.3	Supporto al RUP		1.281,10
B.4	Cassa nazionale previdenza 4% su B.2 + B.3		216,19
B.5	Iva 22% sui B.2 +B.3	€	281,84
B.6	Art113 dlge 50/16	€	551,74
	In uno le B	€	9.430,53
	Totale importo progettuale	€	50.000,00

Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 129 del 09/09/2021, con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta LS Costruzioni srl, con l'utilizzo della piattaforma MEPA di CONSIP, per l'importo contrattuale di €. 40.091,29, di cui €. 39.370,57 per lavori al netto del ribasso dell'1,20% sull'importo posto a base di affidamento pari a €. 39.848,74, ed €. 720,72 per oneri di sicurezza;

Considerato che nel quadro economico di progetto suddetto sono stati calcolati erroneamente le incidenze di CNPAIA e conseguentemente la incidenza dell'IVA e che pertanto si ritiene apportare le dovute correzioni;

Dato atto che sulla base di quanto appena detto il nuovo quadro economico risulta essere il seguente, al quale è anche affiancato quello di progetto per facilità di confronto:

Art.	Voce		Approvato con delib G.C. n. 72 del 01/09/2021	Dopo affidamento lavori
A	Lavori base d'asta	€.	40.569,47	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€.	39.848,75	
A.2	Importo oneri di sicurezza n.s.a r.	€.	720,72	
	Ribasso d'asta 1,20%	€.		478,19
	Importo contrattuale	€.		40.091,29
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Iva sui lavori 10%	€.	4.056,95	4.009,13
B.2	Rilievi e misurazioni	€.	3.042,71	3.042,71
B.3	Compensi 113 del d.lgs. 50/2016	€.	551,74	551,74
B.4	Compensi supporto al rup	€.	1.281,10	1.281,10
B.5	CNPAIA (5% su 3042,71 e 4% su 1281,10)	€	216,19	203,38
B.6	Iva 22% su compensi (B.4+ relativo CNPAIA)	€.	281,84	293,12
B.7	Economie	€.		527,54
	IN UN LE B	€.	9.430,53	9.908,72
	TOTALE IMPORTO PROGETTUALE	€.	50.000,00	50.000,00

Visto il documento di stipula prodotto direttamente dalla piattaforma MEPA in data 09/09/2021;

Visto il verbale di consegna lavori in data 13/09/2021;

Visto il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01/10/2021, dell'importo netto complessivo di €. 29.618,53;

Visto il primo certificato di pagamento in data 01/10/2021, dell'importo di €, 24.702,70, distinto in €. 22.457,00 per imponibile dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta ed €. 2.245,70, per relativa iva al 22%;

Visto il DURC in corso di validità;

Ritenuto dover approvare il sal n. 1 e liquidare il relativo certificato di pagamento;

Vista la determinazione n. 125 del 03/09/2021, con la quale è stato affidato oil servizio di misurazione e rilievi al tecnico geom. Mario Perri, per l'importo complessivo di €. 3.042,71;

Dato atto che le superiori somme sono già impegnate ad apposito capitolo del bilancio comunale;

Accertato che il rilievo e le misurazioni sono stati effettuati;

Dato atto che la superiore spesa è allocata al cap. 3255 del bilancio triennale 2021/2023, annualità 2021

Vista la vigente normativa in materia;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente determinato;
2. Di approvare il quadro economico così come rimodulato dopo l'affidamento dei lavori in narrativa riportato;
3. Di approvare il primo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 01/10/2021, dell'importo netto di €. 29.618,53;
4. Di liquidare alla ditta esecutrice LS Costruzione srl, con sede in Martirano via S. Marco, 12, P.I. 02509540791, il primo certificato di opagamento dell'importo di €. 24.702,70 di cui €. 22.457,0 per imponibile e €. 2.245,70 per iova al 10%, CIG: 8895359A75;
5. Di liquidare al tecnico geom. Perri Mario la somma di €. 3.042,71, per le motivazioni in premessa espresse, smart cig: 8828703C2F;
6. **Si da atto** che la superiore spesa è allocata al cap. 3255 del bilancio triennale 2021/2023, annualità 2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Marino Brasilino

La regolarità amministrativa, contabile dell'atto e la copertura finanziaria.

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
F.to Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data

Li

Il responsabile della pubblicazione