

COMUNE DI MARTIRANO (Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

| | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|
| DETERMINA N° | 94 | Del registro generale | del | 12 settembre 2018 |
|---------------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------------|

OGGETTO: Intervento di "Adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici - DPCM 8 luglio 2014 - Messa in sicurezza edificio scuola materna in piazza G. Leopardi - Terzo corpo. **Approvazione dello stato finale, relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione.**

CUP: I24H14000740006

CIG (SIMOG) : 645387307C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la nota della Regione Calabria Dipartimento 9, Settore 4, datata 30/09/2015, prot. n. 284972;

Vista la deliberazione della G. C. n. 1 del 17/01/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento " Adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici – DPCM 8 luglio 2014 - Messa in sicurezza edificio scuola materna in piazza G. Leopardi – Terzo corpo", dell'importo complessivo di €. 120.000,00 distino come segue:

| | |
|---|-------------------|
| LAVORI soggetti a ribasso | 58.094,84 |
| Costo manodopera non soggetta a ribasso | 30.040,88 |
| Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 1.814,37 |
| Sommamo i lavori a base d'asta | 89.950,09 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| I.V.A. sui lavori e sicurezza 10% | 8.995,01 |
| 1. Spese tecniche per D.L., Contab. e Sicurezza in fase di esecuzione | 10.100,00 |
| 2. Collaudo Statico | 1.100,00 |
| 3. Spese di gara e A.V.C.P. | 899,50 |
| 4. Incentivo RUP | 899,50 |
| 5. Cassa Nazionale di previdenza 4% su 1) + 2) | 448,00 |
| 6. I.V.A. su competenze tecniche 22 % su 1) + 2) + 5) | 2.562,56 |
| 7. Forniture per lavori in economia diretta (Iva inclusa) | 5.000,00 |
| 8. Imprevisti | 45,34 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 30.049,91 |
| TOTALE GENERALE PROGETTO | 120.000,00 |

Vista la determinazione n. 16 del 08/03/2017 con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta S.I.T.I. SUD srl, via Sapri, 4 88046 Lamezia Terme - P.I. 01932580796, a seguito di procedura negoziata;

Visto il contratto d'appalto in data 30/06/2017, registrato telematicamente in data 11/07/2017, serie 1T n. 2302, dell'importo complessivo netto di €. 85.215,36, stipulato con la ditta appaltatrice S.I.T.I. SUD srl con sede in Lamezia Terme, via Sapri, 4 - P.I. 01932580796;

Vista la determinazione n. 17 del 08/03/2017 di rimodulazione del quadro economico dopo l'affidamento dei lavori di seguito riportato:

| | | |
|------------|--|-------------------|
| A | Lavori a base d'asta | 89.950,09 |
| A.1 | Importo lavori s.a r. | 58.094,84 |
| A.2 | Costo mano d'opera n.s.a r. | 30.040,88 |
| A.3 | Costo sicurezza n.s.a r. | 1.814,37 |
| A.4 | Ribasso d'asta del 8,15% | 4734,73 |
| A.5 | Importo contrattuale | 85.215,36 |
| B | Somme a disposizione dell'Amm.ne | |
| B.1 | Iva sui lavori 10% su A | 8.521,54 |
| B.2 | Spese tecniche | 10.100,00 |
| B.3 | Collaudo statico | 1.100,00 |
| B.4 | Spese di gara e A.V.C.P. | 899,50 |
| B.5 | Incentivi RUP | 899,50 |
| B.6 | CNPAIA 4% su B.2+B.3 | 448,00 |
| B.7 | IVA ssi comp. tec. 22% su B.2+B.3+B.6 | 2.562,56 |
| B.7 | Lavori in economia (iva inclusa) | 5.000,00 |
| B.8 | Imprevisti | 45,34 |
| B.9 | Economie | 5.208,20 |
| | In uno le somme a disposiz.ne dell'Amm.ne | 34.784,64 |
| | Importo progettuale | 120.000,00 |

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 22/11/2017;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 18/05/2018, in tempo utile;

Accertato che alla ditta esecutrice sono stati corrisposti, a titolo di saldo dei tre stati d'avanzamento prodotti, €. 82.353,26;

Visto lo stato finale, prodotto dal direttore dei lavori ing. Pasquale Talarico in data 7 settembre 2018, prot. n. 2497, dal quale emerge che l'impresa esecutrice ha eseguito lavori per €. 82.766,88 al netto del ribasso d'asta e compreso gli oneri di sicurezza;

Vista la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione, dal quale emerge un credito dell'impresa di €. 414,48, oltre iva;

Verificato che l'impresa appaltatrice, per errore dell'invito in fase di procedura negoziata non ha operato il ribasso d'asta sull'incidenza della mano d'opera indicata in €. 30.040,88 ma che negli atti contabili veniva regolarmente applicato il ribasso d'asta correttamente anche sulla suddetta somma per mano d'opera; Ritenuto sintetizzare l'andamento economico del lavoro nella seguente matrice economica dove sono riportate tutte le voci di quadro economico nelle sue evoluzioni:

| Voci del quadro economico | | | Approvato con D.G.C. n. 58 del 16/07/16 | Dopo affidamento approvato con D.R.S.T. n.17 del 08/03/17 | QE operativo con correzione ribasso anche su mano d'opera | Somme spese | Economie |
|---------------------------|--|----------------------|--|---|--|----------------|-----------|
| Lavori a base d'asta | | | 89.950,09 | 89.950,09 | | | |
| A.1 | Importo lavori s.a r. | | 58.094,84 | 58.094,84 | | | |
| A.2 | Costo mano d'opera n.s.a r. | | 30.040,88 | 30.040,88 | | | |
| A.3 | Costo sicurezza n.s.a r. | | 1.814,37 | 1.814,37 | | | |
| A.4 | Ribasso del | d'asta 0,08 4.734,73 | | | 7.183,06 | | |
| A.5 | Importo contrattuale | | | 85.215,36 | 82.767,03 | 82.767,74 | 2.447,62 |
| B | Somme a disposizione dell'Amm.ne | | | | | | |
| B.1 | Iva sui lavori 10% su A | | 8.995,01 | 8.521,54 | 8.276,70 | 8.276,77 | 244,76 |
| B.2 | Spese tecniche + collaudo + cnpaia | | 10.100,00 | 10.100,00 | 11.648,00 | 11.061,00 | 587,00 |
| B.3 | Collaudo statico | | 1.100,00 | 1.100,00 | | | |
| B.4 | Spese di gara e A.V.C.P. | | 899,50 | 899,50 | 899,50 | 899,50 | |
| B.5 | Incentivi RUP | | 899,50 | 899,50 | 899,50 | 899,50 | |
| B.6 | CNPAlA 4% su B.2+B.3 | | 448,00 | 448,00 | | | |
| B.7 | IVA ssi comp. tec. 22% su B.2+B.3+B.6 | | 2.562,56 | 2.562,56 | 2.562,56 | 2.433,42 | 129,14 |
| B.7 | Lavori in economia (iva inclusa), | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| B.8 | Imprevisti | | 45,34 | 45,34 | 45,35 | | 45,34 |
| B.9 | Economie | | | 5.208,20 | 7.901,36 | | 5.208,20 |
| | In uno le somme a disposiz.ne dell'Amm.ne | | 30.049,91 | 34.784,64 | 37.232,97 | 23.570,19 | |
| | Importo progettuale | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 106.337,93 | |
| | ECONOMIE DI PROGETTO | | | | | 13.662,07 | 13.662,07 |
| | | | | VERIFICA (106.337,93 + 13.662,07) | | 120.000,00 | |

Accertato che la Regione Calabria ha accreditato al comune di Martirano la somma di €. 81.695,79, totalmente spesa;
Calcolato che la somma totale impegnata risulta pari a €. 106.337,93, risulta pertanto un credito del comune di
Martirano di (106.337,93 - 81.695,79) €. 24.642,14, per il saldo dovuto agli aventi diritto;
Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del determinato;
2. Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione come in premessa esplicitato;
3. Di approvare la relazione al conto finale ed il certificato di regolare esecuzione come in premessa esplicitato;
4. Approvare il quadro economico consuntivo delle somme impegnate e spese come in premessa riportato;
5. Liquidare alla ditta esecutrice la somma di €. 414,48, oltre iva;
6. Di liquidare al RUP la soma di €. 449,50;
7. Di liquidare all'ANAC €. 899,50;
8. Di liquidare al tecnico collaudatore ing. Biamonte Domenico la somma di €. 1.205,36;
9. Di liquidare alla ditta esecutrice il saldo del terzo SAL pari a €. 22.029,95;
10. Di dare atto che la somma complessivamente spesa è pari a €. **106.337,93** e l'economia accertata è pari a €. 13.662,07;
11. Di richiedere alla Regione Calabria a saldo del credito la somma di €. 24.642,14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Marino Brasilino



VISTO SI ATTESTA:

- La regolarità amministrativa e contabile dell'atto.
Data
Il Responsabile del servizio tecnico
Geom. Marino Brasilino



Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
Sig. Piero Carullo

- La copertura finanziaria della spesa dallo stesso disposto sull'intervento del bilancio del corrente esercizio nel medesimo
indicato in data

Il Responsabile del servizio finanziario e contabile
Sig. Piero Carullo

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi in data **18 SET. 2018**

Li **18 SET. 2018**



Il responsabile della pubblicazione